



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

<<16>> հունվարի 2015թ.

N 13

ք. Արմավիր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ 2011-2014 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ ՄՈՆԻՏՈՐԻՆԳԻ ԵՎ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 1997 թվականի մայիսի 6-ի ՆՀ-728 հրամանագրի 1.5 կետի «ա» ենթակետով, 1.6 կետով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի 2011 թվականի հունիսի 28-ի N 43 կարգադրությամբ ստեղծված մոնիտորինգի և գնահատման խմբի 2015 թվականի հունվարի 16-ի արձանագրությունը.

ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ ԵՄ՝

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» N 1756-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի 2011-2014 թվականների սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2014 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիտորինգի և գնահատման տարեկան հաշվետվությունը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարին (Փ.Կարապետյան)՝ ապահովել սույն որոշումից բխող անհրաժեշտ գործառույթների իրականացումը:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ընդունման պահից:

ՄԱՐԶՊԵՏ՝

Ա. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

Արձանագրություն

ՀՀ Արմավիրի մարզային զարգացման հանձնաժողովի նիստի

16.01.2015թ.

Նախագահությամբ՝ ՀՀ Արմավիրի մարզպետ Ա. Ղահրամանյանի

ՕՐԱԿԱՐԳ՝

ՀՀ Արմավիրի մարզի 2011-2014թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2014 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիտորինգի և գնահատման տարեկան հաշվետվության քննարկում և հաստատում:

ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԻՆ՝

ՀՀ Արմավիրի մարզային զարգացման հանձնաժողովը:

Մոնիտորինգի և գնահատման խումբը:

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ:

ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԵՑԻՆ՝

ՀՀ Արմավիրի մարզպետ պարոն Ա. Ղահրամանյանը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Փ.Կարապետյանը

ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի և վերլուծության բաժնի պետ Լ.Մուշեղյանը:

ՈՐՈՇԵՑԻՆ՝

Հավանություն տալ ՀՀ Արմավիրի մարզի 2011-2014թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրի 2014 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանի մոնիտորինգի և գնահատման տարեկան հաշվետվությանը և ներկայացնել ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության քննարկմանը:

ՄԱՐԶՊԵՏ՝



Ա. ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՎ 31.12.2014Թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈԼՈՐ ՈԼՈՐՏՆԵՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(հազ. դրամ)

Հ/Հ	Միջոցառման համառոտ բովանդակությունը	2014թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄՁԾ-ի	2014թ. ՏԱՊ-ով նախատեսված կարիքների արժեքը /հազ. դրամ/	Փաստացի ֆինանսավորման չափը 31.12.2014թ. դրությամբ	Ֆինանսավորման աղբյուրը	Տարբերությունը /5-4/	Ծանոթություն /աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ/
1	2	3	4	5	6	7	8
	ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՓՄՁ ԵՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾ						
1	Արմավիրի մարզում նոր վերամշակման գործարանի կառուցում	0.0	3,200,000.0		Մասնավոր ներդրող		
	-«ՄԱՊ» ՓԲԸ նոր արտադրամասի բացում - 2,5մլն.եվրո			1,285,000.00	«ՄԱՊ» ՓԲԸ		ավարտված է
	-Եղեգնուտ համայնքում նոր թռչնարուծական ֆաբրիկայի ձեռքբերում /նախկին Արզնի/ վերակառուցում, հիմնանորոգում, գազի զծի անցկացում և նոր սարքավորումներով վերազինում			2,305,000.0	Բաղրամյանի թռչնարուծական ֆաբրիկա		ավարտված է
	Ընդամենը՝ արդյունաբերություն և ՓՄՁ	0.0	3,200,000.0	3,590,000.0		390,000.0	
	ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ						
	Կրթություն						
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն						
2	գ.Ալաշկերտի միջն. դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	0.0	70,000.0	64,365.9	ՀՀ պետական բյուջե՝ «Քաղաքաշինական ԾԻԳ» ՊՀ	-5,634.1	ավարտված է
3	Մեծամորի թիվ 2 ավագ դպրոցի տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ			15,192.5	ՀՀ պետական բյուջե՝ «Քաղաքաշինական ԾԻԳ» ՊՀ		մասնակի նորոգման աշխատանքներն ավարտվել են

4	գ. Պտղունքի նոր դպրոցի կառուցման գոյություն ունեցող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման, արդիականացման			8,000.0	«Հատուկ» ՊԸ		նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակման փուլում են
5	Հայկաշեն համայնքի միջն. դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	0.0	110,000.0	0.0	«Հատուկ» ՊԸ	-110,000.0	չի իրականացվել
6	գ. Ակնաշենի միջն. դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	0.0	40,000.0	0.0	«Հատուկ» ՊԸ	-40,000.0	չի իրականացվել
7	ք. Արմավիրի թիվ 1 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	0.0	100,000.0	0.0	«Հատուկ» ՊԸ	-100,000.0	չի իրականացվել
8	գ. Մուսալեռի Ֆ. Վերձեյի անվան դպրոցի վերակառուցման աշխատանքներ	0.0	100,000.0	0.0	«Հատուկ» ՊԸ	-100,000.0	չի իրականացվել
9	Տարոնիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում			87,286.8	«Հատուկ» ՊԸ կառավարության 10.04.2014թ. N532- Ն որոշում /5-րդ հրատապ ծրագիր/		ավարտված է
10	Արագած համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում			78,001.9			ավարտված է
11	Երասխահուն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում			69,567.2			ավարտված է
12	Զրաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում			51,532.0			ավարտված է
13	Վաղարշապատ համայնքի թիվ 9 հիմնական դպրոցի վերանորոգում			42,717.7			ավարտված է
14	Վաղարշապատ համայնքի թիվ 2 հատուկ դպրոցի վերանորոգում			50,005.0			ավարտված է
15	Ֆերիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցի ուժեղացում			49,569.7			ավարտված է
16	Նոր Արտագերս համայնքի միջնակարգ դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում			36,583.6			ավարտված է
17	Հացիկ համայնքի միջնակարգ դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում			41,394.0			ավարտված է
18	Գետաշեն համայնքի միջնակարգ դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում			47,920.0		ավարտված է	
	Ընդամենը՝ պետ. բյուջե	0.0	420,000.0	723,857.1		303,857.1	

19	Համայնքներում իրականացվող ուրուտային ծրագրեր	0.0	35,750.6	30,646.5	Համայնքային բյուջե	-5,104.1	ավարտված է
20	ք.Վաղարշապատի թիվ 12 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում	88400.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
21	գ.Ջրառատի միջն. դպրոցի հիմնանորոգում	50000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
22	ք.Վաղարշապատի թիվ 2 դպրոցի հիմնանորոգում	50000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
23	Վաղարշապատ համայնքի թիվ 7 հիմնական դպրոցի վերանորոգում	100000.0	0.0	9,990.0	ՀՀ պետական բյուջե՝ ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N532-Ն որոշում /5-րդ հրատաա ծրագիր/	9,990.0	ավարտված է
24	ք.Վաղարշապատի թիվ 10 միջն. դպրոցի հիմնանորոգում	70600.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
25	ք.Արմավիրի թիվ 6 միջն. դպրոց	58800.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
26	ք.Արմավիրի թիվ 8 միջն. դպրոց	95940.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
27	գ.Փշատավանի միջն. դպրոց	113000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
28	ք.Վաղարշապատի թիվ 8 միջն. դպրոց	75220.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
29	Վաղարշապատ համայնքի թիվ 11 հիմնական դպրոցի վերանորոգում	108500.0	0.0	37,640.8	ՀՀ պետական բյուջե՝ ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N532-	37,640.8	ավարտված է
30	Վաղարշապատի Ներսիսյան վարժարան	69800.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	Ֆին.բացակայություն
31	գ.Գեղակերտի միջն. դպրոցի լոկալ ջեռուցման համակարգի կառուցում	101000.0	0.0	34,090.0	ՀՀ պետական բյուջե՝ ՀՀ կառավարության 10.04.2014թ. N532-	34,090.0	ավարտված է
	Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներով	981,260.0	0.0			0.0	

42	Սպորտուլանդիա (մարզի հանրակրթական դպրոցների միջին դասարանների աշակերտների մասնակցությամբ)	150.0	0.0		այլ աղբյուրներ	0.0	իրականացվել է
43	Հեծանվավազքի մարզի բաց առաջնություն	75.0	0.0		այլ աղբյուրներ	0.0	իրականացվել է
44	Երիտասարդների արշավ	230.0	0.0		այլ աղբյուրներ	0.0	իրականացվել է
	Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ	600.0	0.0	0.0		0.0	
	Ընդամենը՝ սպորտ և երիտ.հարցեր	600.0	1,400.0	4,117.0		2,717.0	
	Առողջապահություն						
45	«Մեծամորի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ վերանորոգում	0.0	46,000.0	40,000.00	«Այնտեղ» պետական բյուջե՝ Համաշխարհային բանկ	-6,000.0	ավարտ՝ 2015թ.
46	Ակնային համայնքի բուժամբույսատորիայի շենքի կառուցում	0.0	50,000.0	10,000.00	«Այնտեղ» պետական բյուջե՝ Համաշխարհային բանկ	-40,000.0	ավարտ՝ 2015թ.
	Ընդամենը՝ պետ. բյուջե	0.0	96,000.0	50,000.0		-46,000.0	
47	Մարզին սպառնացող համաճարակային իրավիճակի կանխարգելման միջոցառումներ	35,000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն
	Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ	35,000.0	0.0	0.0		0.0	
	Ընդամենը՝ առողջապահություն	35,000.0	96,000.0	50,000.0		-46,000.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ սոցիալական ոլորտ	1,019,423.6	1,078,243.6	1,034,401.0		-43,842.6	
	ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ						

48	Գյուղ. կենդանիների համաճարակների դեմ պատվաստում	27,500.0	39,000.0	39,000.0	«Ա պետական բյուջե»	0.0	
49	Մայիսյան համայնքում ոռոգման ջրի մեկ խորքային հորի հորատում			33,070.0	«Ա պետական բյուջե»		ավարտված է
50	Եղեգնուտ համայնքում ոռոգման ջրի մեկ խորքային հորի հորատում			29,065.6	«Ա պետական բյուջե» «Ա կառավարության պահուստային ֆոնդ»		ավարտված է
51	Ցրտահարությունից տուժված համայնքների հողօգտագործողներին ոռոգման ջրի վարձավճարի 50% և հողի հարկի 100% փոխհատուցում			232,820.0	«Ա պետական բյուջե» «Ա կառավարության 10.04.2014թ. N532-Ղ որոշում»		ավարտված է
	Ընդամենը՝ պետ. բյուջե	27,500.0	39,000.0	337,155.6		298,155.6	
52	Պարարտանյութի ներկրում (ազոտական, ֆոսֆորական, կալիումական՝ 7500 տոննա)	100,000.0	910,000.0	910,000.0	«Ա պետական բյուջե, մասնավոր ներդրող»	-906,364.0	ավարտված է
53	Գարնանացան գարու սերմացուի ներկրում (18 տոննա)	0.0	3,600.0	3,636.0	«Ա պետական բյուջե, մասնավոր ներդրող»	6,150.0	ավարտված է
54	Առվույտի սերմացուի ներկրում (6,5 տոննա)	0.0	9,750.0	9,750.0	«Ա պետական բյուջե, մասնավոր ներդրող»	0.0	ավարտված է
55	Եգիպտացորենի սերմացուի ներկրում (0,6 տոննա)	0.0	210.0	87.5	«Ա պետական բյուջե, մասնավոր ներդրող»	-122.5	ավարտված է
56	Դիզելային վառելիքի ներկրում (2մլն.լիտր)	0.0	700,000.0	700,000.0	«Ա պետական բյուջե, մասնավոր ներդրող»	0.0	ավարտված է
	Ընդամենը՝ մասնավոր ներդրող	0.0	1,623,560.0	1,623,473.5		-86.5	
57	Համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր	0.0	31,636.0	54,945.40	Համայնքային բյուջե	23,309.4	ավարտված է
58	Բանջար-քոստանային կուլտուրաների բարձր բերքատու սորտերի սերմերի ներկրում	60000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն

59	Թունաքիմիկատների ներկրում մորխիսների և մկների դեմ պայքար կազմակերպելու համար	750.0	0.0		ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ծրագիր	0.0	ավարտված է, հատկացվել է 360կգ ցինկի ֆոսֆիդ մկնասպան պրեպարատ /բաշխվել է 39
60	Ցանքաշրջանառության համար բարձր բերքատու ցորենի սերմացուի ներկրում	5000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն
61	Արհեստական սերմնավորման պարագաների ձեռքբերում	3500.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն
62	Անասնաբուժական պրեպարատների և այլ պարագաների ձեռքբերում	2500.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն
63	Գյուղ. տրակտորների և կոմբայնների ձեռքբերում	17500.0	0.0		այլ աղբյուրներ/ համայնքային բյուջե		
	-Եղեգնուտ, Նոր Արտագերս, Գեղակերտ համայնքների համար տրակտորների ձեռքբերում	0.0	10,238.5	22,275.70	Համայնքային բյուջե	12,037.2	(2հատ' Գեղակերտ, 1-ական' Եղեգնուտ, Նոր Արտագերս)
	-Արգաստան համայնքի համար տրակտորի ձեռք բերում			4,000.00	Համայնքային բյուջե		
3,200.00				ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀ կառավարություն			
64	Հակակարկտային կայանքների տեղադրում	220000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն
	Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ	409,250.0	0.0			0.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ գյուղատնտեսություն	436,750.0	1,704,434.5	2,041,850.2		337,415.7	
	ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ						
65	Համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր	0.0	29,880.2	42,990.2	Համայնքային բյուջե	13,110.0	ավարտված է
66	5000 հա աղուտ-ակալի հողերի աղազերծում	6,000,000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն

67	Մերձարաքսյան ենթագոտու 2000հա նախկին ավազահանքերի տարածքների վերականգնողական աշխատանքների իրականացում և այդ բազայի վրա ձկնաբուծության զարգացում	1,500,000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն
68	Կենցաղային աղբի վերամշակման կազմակերպում (օգտագործված պոլիէթիլենային թաղանթների, պլաստմասսե իրերի և ապակյա տարրաների վերամշակման արտադրամասերի ստեղծում)	3,000,000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն
	Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ	10,500,000.0	0.0	0.0		0.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ քնապահպանություն	10,500,000.0	29,880.2	42,990.2		13,110.0	
	ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆ						
69	Արտաքին և ներքին շուկաներում գոյություն ունեցող զբոսաշրջության ոլորտի կազմակերպությունների հետ սերտ համագործակցության կազմակերպում՝ մարզի գովազդի կազմակերպման, ինտերնետային կայքի վարման նպատակով	5,000.0	0.0		այլ աղբյուրներ		իրականացվել է
70	Թանգարանների կողմից գիդերի, տուր-օպերատորների, ուղեկցողների ուսուցման, քարտեզների, գրքուկների, տեղեկատվական րուկլետների հրատարակման կազմակերպում	5,000.0	0.0		այլ աղբյուրներ		իրականացվել է
71	Ազգային տոնակատարությունների ընդլայնված կազմակերպում	3,000.0	0.0		այլ աղբյուրներ		իրականացվել է
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ զբոսաշրջություն	13,000.0	0.0	0.0			
	ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ						
	<< արդարադատության նախարարություն						

72	«Արմավիր» նոր քրեակատարողական հիմնարկի կառուցում	0.0	1,000,000.0	996,065.50	ՀՀ պետական բյուջե	-3,934.5	ավարտ՝ 2015թ.
	ՀՀ պաշտպանության նախարարություն՝ ռազմական կարիքների բավարարում						
73	Չորանքարայում բնակելի շենքի վերանորոգում /50 բնակարան/	0.0	200,000.0	199,999.94	ՀՀ պետական բյուջե	-0.1	ավարտ՝ 2015թ. 2-րդ եռամսյակ
74	Արմավիրի մարզպետարանի դահլիճի վերանորոգում			2,707.1	ՀՀ պետական բյուջե՝ ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ		ավարտված է
	Ընդամենը՝ պետ. բյուջե	0.0	1,200,000.0	1,203,772.5		3,772.5	
	Բնակֆոնդի նորոգում						
75	Համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր	0.0	100,509.3	119,922.9	Համայնքային բյուջե	19,413.6	ավարտված է
76	Արմավիր քաղաքի 126 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում	477,000.0	0.0		այլ աղբյուրներ		
	-Արմավիրի համայնքում քանոն հետևանքով վնասված բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգման աշխատանքներն ավարտին հասցնելու նպատակով Արմավիրի քաղաքային համայնքին պետական աջակցության ցուցաբերում			5,000.0	ՀՀ պետական բյուջե՝ ՀՀ կառավարության որոշում		ավարտված է
77	Վաղարշապատ քաղաքի 50 բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում	182,000.0	0.0	0.0	այլ աղբյուրներ	0.0	ֆին.բացակայություն
	Ընդամենը՝ այլ աղբյուրներ	659,000.0	0.0			0.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ քաղաքաշինություն	659,000.0	1,300,509.3	1,323,695.4		23,186.1	
	ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ						

	Ճանապարհաշինություն						
78	Մարզային նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային պահպանում, ընթացիկ պահպանում և շահագործում	35,619.0	35,619.0	35,618.5	«Կետական բյուջե»	-0.5	ավարտված է
	Ճանապարհների և կամուրջների հիմնանորոգում, այդ թվում՝	702,000.0			այլ աղբյուրներ/ «Կետական բյուջե»	0.0	
	«Կետական տրանսպորտի և կապի նախարարություն»					0.0	
79	Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների ձմեռային, ընթացիկ պահպանում և շահագործում	0.0	273,500.0	281,993.3	«Կետական բյուջե»	8,493.3	ավարտված է
80	Նշագծման աշխատանքներ			33,580.7	«Կետական բյուջե»		ավարտված է
81	Մետաղական արգելափակոցներ			10,534.3	«Կետական բյուջե»		ավարտված է
82	Հ-284 (Մ-3)- Զրառատ-Գայ-Ակնաշեն (Գայ-Ակնաշեն հատված) հիմնանորոգում	0.0	83,000.0	81,900.0	«Կետական բյուջե»	-1,100.0	ավարտված է
83	Մ-5-Նոր Կեսարիա Շենավան-Գետաշեն, կմ1+900-կմ7+220 հատվածի վերականգնման աշխատանքներ (5.32կմ) - սկիզբ 2013թ.	0.0	136,070.8	136,885.1	«Կետական բյուջե»՝ Համաշխարհային բանկ	814.3	ավարտված է /20.06.2014թ./
84	Հ-15, Արմավիր-Արզավանդ-Մարզարա հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ8+400 հատվածում գտնվող սլավինսկու տիպի կամրջի վերանորոգում			4,099.9	«Կետական բյուջե»		ավարտված է /05.05.2014թ./
85	Տեկարան-Ձինավան-5 ավտոճանապարհի վերանորոգում /5000.0հազ.դրամ/			4,964.7	«Կետական բյուջե»՝ «Կատավարության		ավարտված է
86	Մ-5-Մերձավան-Այգեկ-Մ-5 ավտոճանապարհի վերանորոգում /12922.5հազ.դրամ/			12,729.9	10.04.2014թ. N532-Ն որոշում /5-րդ		ավարտված է

87	Մ-3-Շահումյան ավտոճանապարհի վերանորոգում /6000.0 հազ.դրամ/			5,971.8	հրատապ ծրագիր/		ավարտված է
	Ընդամենը՝ պետ.բյուջե	35,619.0	528,189.8	608,278.1		80,088.3	
88	Համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր	0.0	171,385.2	96,637.8	Համայնքային բյուջե	-74,747.4	
	Ընդամենը՝ ճանապարհաշինություն	737,619.0	699,575.0	704,915.9		5,340.9	
	Խմելու ջրամատակարարում և ջրահեռացում						
89	Էջմիածին համայնքի ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում	0.0	1,143,608.0	670,000.0	«Այետական բյուջե» Համաշխարհային բանկ, «Կառավարություն	-473,608.0	ավարտ՝ 2015թ.
90	«Արմավիրի մարզի համայնքների թվով 12՝ Ոսկեհատ, Ամբերդ, Այգեշատ, Աղավնատուն, Դաշտ, Դողս, Լեռնամերձ, Մուսալեռ, Շահումյան, Շահումյանի թ/ֆ, Պտղունք, Նորակերտ համայնքների ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի բարելավում	0.0	502,538.0	376,500.0	«Այետական բյուջե» Ասիական զարգացման բանկ, «Կառավարություն	-126,038.0	ավարտված է
	Ընդամենը՝ պետ.բյուջե	0.0	1,646,146.0	1,046,500.0		-599,646.0	
91	Համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր	0.0	104,496.9	108,308.3	Համայնքային բյուջե	3,811.4	ավարտված է
	Ընդամենը՝ Խմելու ջրամատակարարում	0.0	1,750,642.9	1,154,808.3		-595,834.6	
	Գազամատակարարում /գազիֆիկացում/						
92	Համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր	0.0	9,992.8	11,572.3	Համայնքային բյուջե	1,579.5	ավարտված է
	Ընդամենը՝ գազամատակարարում	0.0	9,992.8	11,572.3		1,579.5	
	Էներգետիկա /լուսավորություն						

93	Համայնքներում իրականացվող ոլորտային ծրագրեր (փողոցների լուսավորության անցկացում, էլ.հոսանքի գծի անցկացում, կապիտալ նորոգում)	0.0	53,478.2	65,124.2	Համայնքային բյուջե	11,646.0	ավարտված է
	Ընդամենը՝ էներգետիկա	0.0	53,478.2	65,124.2		11,646.0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ ենթակառուցվածքներ	737,619.0	2,513,688.9	1,936,420.7		-577,268.2	
	Այլ ծրագրեր						
94	Համայնքներում իրականացվող այլ կապիտալ ծրագրեր		99,694.2	103,038.0	Համայնքային բյուջե	3,343.8	ավարտված է
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2014թ.տարեկան	13,365,792.6	9,926,450.7	10,072,395.6		145,944.9	101.5% ՏԱԳ-ի նկատմամբ
							75.4% ՄԶԵ-ի նկատմամբ

Տեղեկանք

2014թ. գնահատված կարիքների և տարեկան աշխատանքային պլանի փաստացի կատարման վերաբերյալ

(հազ. դրամ)

Հ/Հ	Ոլորտը /Ֆինանսավորման աղբյուրը/	2014թ. կարիքների գնահատման արժեքը ըստ ՄՁԾ-ի	2014թ. ՏԱՊ-ով նախատեսվող իրատեսական բյուջեն	Փաստացի ֆինանսավորման չափը 31.12.2014թ. դրությամբ	Կատարման տոկոսը %
1	Արդյունաբերություն, ՓՄՁ և մասնավոր հատված	0.0	3,200,000.0	3,590,000.0	
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	0	0	
	սեփական միջոցներ	0	0	0	
	վարկային միջոցներ	0	0	0	
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0	
	Համայնքային բյուջե	0	0	0	
	Մասնավոր ներդրողներ	0	3,200,000.0	3,590,000.0	
	Այլ աղբյուրներ	0	0	0	
2	Սոցիալական ոլորտ	1,019,423.6	1,078,243.6	1,034,401.0	
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	2,563.6	536,563.6	793,643.8	
	սեփական միջոցներ	2,563.6	440,563.6	743,643.8	
	վարկային միջոցներ	0	96,000.0	50,000.0	
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0	
	Համայնքային բյուջե	0	63,680.0	72,757.2	
	Մասնավոր ներդրողներ	0	478,000.0	168,000.0	
	Այլ աղբյուրներ	1,016,860.0	0	0	
2.1	Կրթություն	981,260.0	455,750.6	754,503.6	
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	420,000.0	723,857.1	
	սեփական միջոցներ	0	420,000.0	723,857.1	
	վարկային միջոցներ	0	0	0	
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0	
	Համայնքային բյուջե	0	35,750.6	30,646.5	
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0	
	Այլ աղբյուրներ	981,260.0	0	0	
2.2	Մշակույթ	2,563.6	525,093.0	225,780.4	
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	2,563.6	20,563.6	19,786.7	
	սեփական միջոցներ	2,563.6	20,563.6	19,786.7	
	վարկային միջոցներ	0	0	0	
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0	
	Համայնքային բյուջե	0	26,529.4	37,993.7	
	Մասնավոր ներդրողներ	0	478,000.0	168,000.0	
	Այլ աղբյուրներ	0	0	0	

2.3	Սպորտ և երիտասարդության հարցեր	600.0	1,400.0	4,117.0
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	0	0
	սեփական միջոցներ	0	0	0
	վարկային միջոցներ	0	0	0
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	1,400.0	4,117.00
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	600.0	0	0
2.4	Առողջապահություն	35,000.0	96,000.0	50,000.0
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	96,000.0	50,000.0
	սեփական միջոցներ	0	0	0
	վարկային միջոցներ	0	96,000.0	50,000.0
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	0	0
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	35,000.0	0	0
3	Գյուղատնտեսություն	436,750.0	1,704,434.5	2,041,850.2
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	27,500.0	39,000.0	337,155.6
	սեփական միջոցներ	27,500.0	39,000.0	337,155.6
	վարկային միջոցներ	0	0	0
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	41,874.5	81,221.1
	Մասնավոր ներդրողներ	0	1,623,560.0	1,623,473.5
	Այլ աղբյուրներ	409,250.0	0	0
4	Բնապահպանություն	10,500,000.0	29,880.2	42,990.2
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	0	0
	սեփական միջոցներ	0	0	0
	վարկային միջոցներ	0	0	0
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	29,880.2	42,990.2
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	10,500,000.0	0	0
5	Զբոսաշրջություն	13,000.0	0.0	0.0
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	0	0
	սեփական միջոցներ	0	0	0
	վարկային միջոցներ	0	0	0
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	0	0
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	13,000.0	0	0

6	Քննադատականություն	659,000.0	1,300,509.3	1,323,695.4
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	1,200,000.0	1,203,772.5
	սեփական միջոցներ	0	1,200,000.0	1,203,772.5
	վարկային միջոցներ	0	0	0
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	100,509.3	119,922.9
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	659,000.0	0	0
7	Ենթակառուցվածքներ	737,619.0	2,513,688.9	1,936,420.7
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	35,619.0	2,174,335.8	1,654,778.1
	սեփական միջոցներ	35,619.0	392,119.0	471,393.0
	վարկային միջոցներ	0	1,782,216.8	1,183,385.1
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	339,353.1	281,642.6
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	702,000.0	0	0
7.1	Ճանապարհաշինություն	737,619.0	699,575.0	704,915.9
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	35,619.0	528,189.8	608,278.1
	սեփական միջոցներ	35,619.0	392,119.0	471,393.0
	վարկային միջոցներ	0	136,070.8	136,885.1
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	171,385.2	96,637.8
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	702,000.0	0	0
7.2	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում	0.0	1,750,642.9	1,154,808.3
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	1,646,146.0	1,046,500.0
	սեփական միջոցներ	0	0	0
	վարկային միջոցներ	0	1,646,146.0	1,046,500.0
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0.0	104,496.9	108,308.3
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	0	0	0
7.3	Փազամաքակարարում /գազիֆիկացում/	0.0	9,992.8	11,572.3
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	0	0
	սեփական միջոցներ	0	0	0
	վարկային միջոցներ	0	0	0
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0
	Համայնքային բյուջե	0	9,992.8	11,572.3
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0
	Այլ աղբյուրներ	0	0	0

7.4	Էներգետիկա	0.0	53,478.2	65,124.2	
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	0	0	
	սեփական միջոցներ	0	0	0	
	վարկային միջոցներ	0	0	0	
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0	
	Համայնքային բյուջե	0	53,478.2	65,124.20	
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0	
	Այլ աղբյուրներ	0	0	0	
8	Այլ ծրագրեր	0.0	99,694.2	103,038.0	
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	0	0	0	
	սեփական միջոցներ	0	0	0	
	վարկային միջոցներ	0	0	0	
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0	
	Համայնքային բյուջե	0	99,694.2	103,038.0	
	Մասնավոր ներդրողներ	0	0	0	
	Այլ աղբյուրներ	0	0	0	
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ՝ 2014թ.	13,365,792.6	9,926,450.7	10,072,395.6	101.5% ՏԱԴ-ի նկատմամբ
	որից՝				75.4% ՄԶԾ-ի նկատմամբ
	ՀՀ պետական բյուջե, այդ թվում՝	65,682.6	3,949,899.4	3,989,350.1	
	սեփական միջոցներ	65,682.6	2,071,682.6	2,755,965.0	
	վարկային միջոցներ	0	1,878,216.8	1,233,385.1	
	Միջազգային կազմակերպություններ և դոնորներ	0	0	0	
	Համայնքային բյուջե	0	674,991.3	701,572.0	
	Մասնավոր ներդրողներ	0	5,301,560.0	5,381,473.5	
	Այլ աղբյուրներ	13,300,110.0	0	0	